

尉氏县教育体育局 2023 年教育费附加项目 绩效评价报告

豫浩通绩效字【2024】第 011 号

委托单位：尉氏县财政局

编制单位：河南浩通绩效评价咨询有限公司

编制时间：二〇二四年十一月

目 录

（摘要）	1
（正文）	1
一、项目基本情况	1
（一）项目背景	1
（二）项目单位情况	2
（三）项目实施内容	4
（四）项目组织管理情况	6
（五）资金投入和使用情况	6
（六）项目绩效目标	9
二、绩效评价工作开展情况	10
（一）绩效评价目的、对象和范围	10
（二）绩效评价原则、标准和方法	11
（三）绩效评价依据	13
（四）绩效评价指标体系的设定	15
（五）绩效评价工作过程	17
三、绩效评价指标分析	22
（一）项目决策情况	22
（二）项目管理情况	24
（三）成本节约情况	26
（四）项目产出情况	26
（五）项目效益情况	28
（六）满意度	29
四、综合评价情况及评价结论	30
（一）综合评价情况	30
（二）总体评价结论	30
五、主要经验及做法	31
六、存在的问题	31

七、有关建议	34
八、其他需要说明的问题	37
九、附件	38

尉氏县教育体育局 2023 年教育费附加项目

绩效评价报告

（摘要）

为贯彻落实中央和省关于全面实施预算绩效管理的决策部署，进一步强化绩效管理，提高财政资金使用效益，依据尉氏县财政局《关于开展 2023 年度财政重点政策项目和部门整体绩效评价工作的通知》（尉财〔2024〕147 号）文件要求，我们接受尉氏县财政局的委托，组成绩效评价工作组，本着客观、公正、科学的评价原则，对尉氏县教育体育局 2023 年教育费附加项目开展财政重点项目绩效评价工作。

一、项目概况

为贯彻落实《中共中央关于教育体制改革的决定》，加快发展地方教育事业，根据《征收教育费附加的暂行规定》、《河南省征收教育费附加实施办法》等文件精神，对于地方征收的教育费附加，按专项资金管理，由教育部门统筹安排，提出分配方案，同级财政部门同意后，主要用于改善中小学教学设施和办学条件，重大项目的补助和学校示范性教育设施的购置，改善初、中等职业技术教育的教学设施和办学条件。

依据尉财预〔2023〕1 号文件，尉氏县教育体育局主导开展教育费附加相关项目二十个，在优化教育设施、提升教育质量、改善学生宿舍条件、提升学习环境、增强中考的安全保障、校园环境改善提升、推进教育事业可持续发展方面取得显著成效。

二、绩效评价工作开展情况

本次绩效评价的目的是尉氏县财政局为全面实施预算绩效管理，建立

科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和财政补助资金使用效益，对尉氏县教育体育局 2023 年教育费附加项目绩效目标的实现情况与实施效果进行评价，逐步建立以“绩效”为导向的财政支出评价监督机制。评价结果作为尉氏县财政安排相应补助资金、完善政策和改进管理的重要依据。

按照委托协议的约定，基于评价工作的专业性、严肃性和时效性，公司选调 5 名富有绩效评价工作经验的专业技术骨干人员组建“尉氏县财政局 2023 年度扩展的政策项目财政重点绩效评价工作项目组”。通过组织学习，搜集相关资料，设置绩效指标评价表，现场勘察、访谈相关人员、汇总分析资料，综合打分最终形成评价结论。

三、绩效评价指标分析

一级指标	二级指标	分值	评价得分	得分比例
决策	项目立项 (5)	2	2	100%
		3	2.57	86%
	绩效目标 (7)	4	3.26	82%
		3	1.32	44%
	资金投入 (6)	4	2.6	65%
		2	2	100%
过程	资金管理 (8)	4	2.84	71%
		4	3.95	99%
	组织实施 (9)	2	1.1	55%
		7	4.59	66%
成本	经济成本 (10)	10	5.34	53%
产出	产出数量 (10)	10	9.24	92%
	产出质量 (10)	10	10	100%
	产出时效 (5)	5	3.65	73%

效益	社会效益（15）	10	10	100%
		5	0	0%
	生态效益（5）	2	1	50%
		3	0	0%
	可持续影响（5）	5	0	0%
满意度	满意度（5）	5	0	0%
合计		100	65.46	65%

四、综合评价情况及评价结论

项目立项依据充分，部分子项目立项缺少前期可行性研究或集体决策，制定有绩效目标，但部分绩效目标设置不恰当、不全面，绩效指标设置不够合理；预算执行率较低；资金使用合规；管理制度不够完善；项目实施程序合规性有所欠缺，存在合同签批要素不齐全、形成固定资产移交不及时等问题；项目成本控制不够严谨；形成资产的使用率高，质量合格率高；但社会效益、生态效益和可持续效益不够好，服务对象满意度低。

依据绩效评价指标体系进行评分，尉氏县教育体育局 2023 年教育费附加项目总体得分为 65.46 分。按照《尉氏县县级预算绩效目标管理办法》的评价等级设置，该项目评价等级为“中”。

五、存在的问题

- （一）绩效目标填报不全面、绩效指标设置不合理
- （二）预算编制不科学，预算执行率较低
- （三）管理制度不健全
- （四）合同要素不完整
- （五）固定资产移转入账不及时
- （六）项目资料归档不及时，档案资料保存不完整

(七) 项目实施产生的各项效益满意度较低

七、有关建议

(一) 增强绩效管理意识，提升绩效管理能力

(二) 科学编制预算，提高预算执行率

(三) 强化项目管理，加强项目监管，建立健全监督管理制度

(四) 加强项目合同管理，规范合同内容

(五) 制定国有资产管理制，确保固定资产及时入账

(六) 加强档案管理，资料及时归档

(七) 增强教育费附加项目的透明度，建立反馈机制

河南浩通绩效评价咨询有限公司

主评人（签字）：

二〇二四年十一月六日

尉氏县教育体育局 2023 年教育费附加项目 绩效评价报告

（正文）

为贯彻落实中央和省关于全面实施预算绩效管理的决策部署，进一步强化绩效管理，提高财政资金使用效益，依据尉氏县财政局《关于开展 2023 年度财政重点政策项目和部门整体绩效评价工作的通知》（尉财〔2024〕147 号）文件要求，我们接受尉氏县财政局的委托，组成绩效评价工作组，本着客观、公正、科学的评价原则，对尉氏县教育体育局 2023 年教育费附加项目开展财政重点政策项目绩效评价工作。

项目主管单位尉氏县教育体育局对其提供资料的真实性、完整性、合法性承担责任，我们对所出具评价报告的独立性、客观性、公正性承担责任。在评价过程中，我们采取了检查文件、查阅资料、访谈、实地查看、发放调查问卷等我们认为必要的评价工作方法，按照科学规范、公开公正的原则，对本项目进行了绩效评价，现将评价情况及结果报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目背景

为贯彻落实《中共中央关于教育体制改革的决定》，加快发展地方教育事业，根据《征收教育费附加的暂行规定》、《河南省征收教育费附加实施办法》等文件精神，对于地方征收的教育

费附加，按专项资金管理，由教育部门统筹安排，提出分配方案，同级财政部门同意后，主要用于改善中小学教学设施和办学条件，重大项目的补助和学校示范性教育设施的购置，改善初、中等职业技术教育的教学设施和办学条件。

依据尉财预〔2023〕1号文件，尉氏县教育体育局主导开展教育费附加相关项目二十个，在优化教育设施、提升教育质量、改善学生宿舍条件、提升学习环境、增强中考的安全保障、校园环境改善提升、推进教育事业可持续发展取得显著成效。

（二）项目单位情况

尉氏县2023年教育费附加项目主管单位是尉氏县教育体育局，单位地址位于尉氏县文化路西段69号，统一社会信用代码11410223005357527K，单位负责人：刘建廷。

单位职责：

（一）贯彻实施国家教育工作方针、政策和法律法规。制订全县教育改革与发展战略和教育事业发展规划及年度计划；贯彻执行上级教育体制改革的政策，拟定全县教育发展的重点、结构、速度和步骤，并负责指导、协调、督促实施。

（二）综合管理全县学前教育、特殊教育、基础教育、职业成人教育及社会力量举办的各级各类教育事业。

（三）参与拟定教育拨款，教育基建投资和筹措教育经费的政策；统筹管理使用本部门的教育经费，负责教育附加的管理使

用。

（四）统筹规划指导各类教育事业，办学体制，内部管理体制
改革及教育教学改革；负责对普及九年义务教育，扫除青壮年
文盲工作的督导与评估。

（五）负责规划、指导全县中小学校的思想政治工作、德育
工作、体育卫生与艺术教育工作，配合有关部门搞好国防教育工
作。

（六）负责制订全县各类学校的招生计划，并负责组织实施。

（七）主管全县教师工作。按照《教师资格条例》的规定，
负责教师资格的认定管理工作，负责教育系统的表彰奖励工作；
归口管理教师和教育管理人员的继续教育；负责并指导全县教育
系统的人事制度和分配制度改革。

（八）负责全县教育教学科研工作和教育系统信息化建设及
教育系统教育信息的统计工作。

（九）负责直属单位的党组织建设；按照管理权限，负责干
部的任免管理工作。按照要求做好系统内的宣传、统战、纪检、
监察、审计和精神文明建设工作。

（十）指导教育系统共青团少先队工作及推广普通话工作。

（十一）指导幼儿园教育、学前教育及特殊教育工作。

（十二）贯彻落实党和国家的体育工作方针、政策，研究制
订全县体育工作的政策和发展规划并组织实施。

（十三）指导和推动体育体制改革，制订体育发展战略，编

制全县体育事业中长期发展规划和年度计划。

（十四）指导各乡镇体育工作，推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

（十五）组织参加和承办国家、省、市体育竞赛，举办全县综合性体育竞赛，制订全县体育竞赛规章制度和计划。

（十六）研究和平衡全县体育运动项目设置与重点布局；负责全县业余运动队伍建设和体育后备人才培养；组织开展反兴奋剂工作。

（十七）负责本系统体育事业经费的计划管理，协同有关部门搞好体育场地设施的规划和布局。

（十八）指导体育科研，发展体育教育。

（十九）研究拟定体育产业政策，发展体育市场；制定体育经营活动从业条件和审批程序。

（二十）负责全县性体育社团的资格审查及审批。

（二十一）承办县政府交办的其他事项。

（三）项目实施内容

（1）尉氏县教育体育局实施项目 7 个，分别为邢庄中心校宿舍楼项目、互联网+项目、大桥乡第二初级中学教学楼项目、2023 年中招考试智能安检门、尉氏县三贤小学辅助工程项目、尉氏县实验中学及韩庄小学设备采购项目、2017 年学前教育发展资金项目。

(2) 尉氏县普通教育教研室实施项目 1 个，为小学集智备课本项目。

(3) 河南省尉氏县实验初级中学实施项目 1 个，为尉氏县实验初级中学围墙修建项目。

(4) 尉氏县广播电视大学附属中学实施项目 1 个，为电大附中安装教室空调资金项目。

(5) 尉氏县第三高级中学实施项目 2 个，分别为尉氏三中维修及课桌凳购置项目、洧川教学楼项目。

(6) 尉氏县职业技术教育中心实施项目 1 个，为寝室修缮、下水道、运动场及周边硬化项目。

(7) 河南省尉氏县建设路小学实施项目 2 个，分别为教师用办公电脑采购项目、采购空调项目。

(8) 开封市第三师范附属小学实施项目 1 个，为三师附小更换防盗门及购置课桌凳项目。

(9) 尉氏县城关镇中心学校实施项目 1 个，为尉氏县第二初级中学厕所建设项目。

(10) 尉氏县邢庄乡中心学校实施项目 1 个，为 2023 年邢庄乡簸箕任小学教学楼维修项目。

(11) 尉氏县蔡庄镇中心学校实施项目 1 个，为尉氏县蔡庄镇鹿村小学门窗更新项目。

(12) 尉氏县十八里镇中心学校实施项目 1 个，为 2023 年十八里镇苏堂小学教学楼维修项目。

（四）项目组织管理情况

尉氏县教育体育局按照相关规定，制定了管理办法及制度，明确了项目组织管理机构，严格报批计划，强化工程项目监督机制，建立和健全资金监管体系，对项目实施全过程监督检查；责任单位指派专人负责项目管理，并接受财政、教育以及纪检监察部门的监督检查；尉氏县财政局负责资金下达并按照国库集中支付制度，审核相关原始凭证，拨付资金。

（五）资金投入和使用情况

尉氏县教育体育局 2023 年教育费附加项目，年初预算 7337.00 万元，财政下达预算指标 16489114.76 元，实际拨付 11721970.54 元，预算结余 4767144.22 元。具体项目预算情况如下：

（1）尉氏县教育体育局实施项目 7 个，2023 年度项目年度预算 10,521,814.76 元，实际拨付 9,234,589.19 元，预算结余 1,287,225.57 元。

（2）尉氏县普通教育教研室实施项目 1 个，2023 年度项目年度预算 570,374.00 元，实际拨付 288,116.35 元，预算结余 282,257.65 元。

（3）河南省尉氏县实验初级中学实施项目 1 个，2023 年度项目年度预算 200,000.00 元，实际拨付 0.00 元，预算结余 200,000.00 元。

(4) 尉氏县广播电视大学附属中学实施项目 1 个, 2023 年度项目年度预算 223,681.00 元, 实际拨付 0.00 元, 预算结余 223,681.00 元。

(5) 尉氏县第三高级中学实施项目 2 个, 2023 年度项目年度预算 1,913,595.00 元, 实际拨付 1,913,595.00 元, 无预算结余。

(6) 尉氏县职业技术教育中心实施项目 1 个, 2023 年度项目年度预算 1,750,540.00 元, 实际拨付 0.00 元, 预算结余 1,750,540.00 元。

(7) 河南省尉氏县建设路小学实施项目 2 个, 2023 年度项目年度预算 297,500.00 元, 实际拨付 0.00 元, 预算结余 297,500.00 元。

(8) 开封市第三师范附属小学实施项目 1 个, 2023 年度项目年度预算 348,980.00 元, 实际拨付 0.00 元, 预算结余 348,980.00 元。

(9) 尉氏县城关镇中心学校实施项目 1 个, 2023 年度项目年度预算 220,500.00 元, 实际拨付 0.00 元, 预算结余 220,500.00 元。

(10) 尉氏县邢庄乡中心学校实施项目 1 个, 2023 年度项目年度预算 170,000.00 元, 实际拨付 170,000.00 元, 无预算结余。

(11) 尉氏县蔡庄镇中心学校实施项目 1 个, 2023 年度项目年度预算 156,460.00 元, 实际拨付 156,460.00 元, 无预算结余。

(12) 尉氏县十八里镇中心学校实施项目 1 个, 2023 年度项

目年度预算 115,670.00 元，实际拨付 115,670.00 元，无预算结余。

各项目预算及资金拨付情况见下表：

预算单位名称	预算项目	项目明细	预算数	累计支付金额	预算结余
尉氏县教育体育局	2023 年互联网+项目	互联网+工程项目	4,450,000.00	4,450,000.00	0.00
		2023 年互联网+项目	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
		2023 互联网+项目	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
		2023 互联网+项目第四次	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
		小计	8,450,000.00	8,450,000.00	0.00
	尉氏县邢庄中心校宿舍楼项目	尉氏县邢庄中心校宿舍楼图审费	4,577.48	0.00	4,577.48
		尉氏县邢庄中心校宿舍楼设计费	40,120.33	0.00	40,120.33
		尉氏县邢庄中心校宿舍楼预算费	8,527.76	0.00	8,527.76
		尉氏县邢庄中心校宿舍楼施工费	460,000.00	0.00	460,000.00
		尉氏县邢庄中心校宿舍楼地勘费	14,000.00	0.00	14,000.00
		尉氏县邢庄中心校宿舍楼工程咨询服务费	4,000.00	4,000.00	0.00
		小计	531,225.57	4,000.00	527,225.57
	尉氏县大桥乡第二初级中学教学楼项目（2021 年长效机制县配套）	尉氏县大桥乡第二初级中学教学楼项目（2021 年长效机制县配套）	360,000.00	0.00	360,000.00
	2023 年中招考试智能安检门	2023 年中招考试智能安检门	400,000.00	0.00	400,000.00
	尉氏县三贤小学辅助工程项目	尉氏县三贤小学辅助工程项目	163,824.29	163,824.29	0.00
	尉氏县实验中学及韩庄小学设备采购项目	尉氏县实验中学及韩庄小学设备采购项目	316,764.90	316,764.90	0.00
	2017 年学前教育发展资金	2017 年学前教育发展资金	300,000.00	300,000.00	0.00
	合计		10,521,814.76	9,234,589.19	1,287,225.57
尉氏县普通教育教研室	小学集智备课本项目	尉氏县中小学集智备课本、经典阅读导航	427,174.00	144,916.35	282,257.65
		小学集智备课本资金	143,200.00	143,200.00	0.00
	合计		570,374.00	288,116.35	282,257.65
河南省尉氏县实验初级中学	尉氏县实验初级中学围墙修	尉氏县实验初级中学围墙修建项目	200,000.00	0.00	200,000.00

	建项目				
尉氏县广播电视大学附属中学	电大附中安装教室空调资金	电大附中安装教室空调资金	223,681.00	0.00	223,681.00
尉氏县第三高级中学	尉氏三中维修及课桌凳购置项目	尉氏三中维修及课桌凳购置项目	913,595.00	913,595.00	0.00
	洧川教学楼项目	洧川教学楼项目	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
	合计		1,913,595.00	1,913,595.00	0.00
尉氏县职业技术教育中心	寝室修缮、下水道、运动场及周边硬化项目	寝室修缮、下水道、运动场及周边硬化项目	1,750,540.00	0.00	1,750,540.00
河南省尉氏县建设路小学	教师用办公电脑采购	教师用办公电脑采购	51,500.00	0.00	51,500.00
	采购空调	采购空调	246,000.00	0.00	246,000.00
	合计		297,500.00	0.00	297,500.00
开封市第三师范附属小学	三师附小更换防盗门及购置课桌凳项目	三师附小更换防盗门及购置课桌凳项目	348,980.00	0.00	348,980.00
尉氏县城关镇中心学校	尉氏县第二初级中学厕所建设项目	尉氏县第二初级中学厕所建设项目	220,500.00	0.00	220,500.00
尉氏县邢庄乡中心学校	2023年邢庄乡戴箕任小学教学楼维修	2023年邢庄乡戴箕任小学教学楼维修	170,000.00	170,000.00	0.00
尉氏县蔡庄镇中心学校	尉氏县蔡庄镇鹿村小学门窗更新项目	尉氏县蔡庄镇鹿村小学门窗更新项目	156,460.00	0.00	156,460.00
尉氏县十八里镇中心学校	2023年十八里镇苏堂小学教学楼维修	2023年十八里镇苏堂小学教学楼维修	115,670.00	115,670.00	0.00
	总计		16,489,114.76	11,721,970.54	4,767,144.22

（六）项目绩效目标

年度总目标：主要用于改善教育办学条件。

具体目标：

成本指标：“经济成本指标-2022年规划项目总投资≤3223万元”。

产出指标-数量指标：“项目数量，不确定”；“项目完成度，完成”。

产出指标-质量指标：“验收合格率=100%”。

产出指标-时效指标：“是否在规划时间内完成，及时”。

效益指标-社会效益指标：“是否有效改善学校办学条件，有效改善”。

满意度指标-服务对象满意度指标：“施工对象满意度 $\geq 90\%$ ”。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

本次绩效评价的目的是尉氏县财政局为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和财政补助资金使用效益，对尉氏县教育体育局 2023 年教育费附加项目绩效目标的实现情况与实施效果进行评价，逐步建立以“绩效”为导向的财政支出评价监督机制。评价结果作为尉氏县财政安排相应补助资金、完善政策和改进管理的重要依据。

2. 绩效评价对象

尉氏县教育体育局 2023 年教育费附加项目为本次绩效评价对象。

3. 绩效评价范围

尉氏县教育体育局 2023 年教育费附加项目绩效目标的设定情况，资金投入和使用情况，为实现绩效目标制定的制度、采取的措施，绩效目标的实现程度及效果等。

（二）绩效评价原则、标准和方法

1.绩效评价原则

评价单位和参与评价工作的从业人员恪守独立、客观、公正、廉洁、保密的原则开展工作，严守职业道德，遵守保密纪律。

（1）独立原则。评价单位及其从业人员在委托方、被评价单位提供绩效评价相关资料情况下，独立完成绩效评价工作并出具客观、公正的评价结论。不与委托单位、被评价单位存在有损执业独立性的利害关系，不受委托单位、被评价单位及其他相关方的干预。

（2）客观原则。评价单位及其从业人员对信息来源可靠性保持必要的职业谨慎，获取充分的信息并恰当利用，以客观事实为依据，有效支撑绩效评价结论。

（3）公正原则。评价单位及其从业人员选择合理的评价指标和评价标准，采用科学的评价方法，执行必要的评价程序，公正出具绩效评价报告。

（4）保密原则。评价单位及其从业人员对被评价项目涉及的资料信息负有保密义务，未经授权或法律法规允许，不得将资料信息用于与被评价项目无关的事项，不得以任何形式对外提供、泄露或公开。对于委托单位明确的专门保密要求，评价单位需要按照相关要求执行。

2.绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

(1) 计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

(2) 行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(3) 历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

3.绩效评价方法

绩效评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。为确保绩效评价工作的专业性和公平性，结合本项目的特点和绩效评价指标，本次评价选用成本效益分析法、因素分析法和公众评判法作为主要评价方法，其他评价方法作为辅助方法。

(1) 成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

(2) 因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

(3) 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

(4) 其他辅助评价方法。其他辅助评价方法我们主要采用：

①询问查证法：在比较分析资料的基础上，通过询问等形式，

核查资料是否真实、合理，从而做出初步的判断和评价。

②专家评议法：邀请经济、会计、审计、绩效评价等方面的专家，通过查看资料、研判分析，然后结合评价指标和标准，作出专业或经验判断，形成评价意见。

③问卷调查法：通过设计一定形式的调查问卷，设立目标群体满意度或公众满意度指标，在项目相关范围内发放、收集，然后分析、判断，进行评价。

（三）绩效评价依据

1. 绩效评价法规

（1）《中华人民共和国预算法》；

（2）《中华人民共和国预算法实施条例》；

（3）中共中央 国务院关于《全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

（4）财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）；

（5）中共河南省委河南省人民政府关于《全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）；

（6）河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目政策事前绩效评估管理办法》等6个办法的通知（豫财预〔2019〕176号）；

（7）河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10号）；

(8) 中共开封市委开封市人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（汴发〔2020〕21号）；

(9) 中共尉氏县委尉氏县人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（尉发〔2021〕2号）；

(10) 《尉氏县县级预算绩效目标管理办法》的通知（尉财〔2022〕161号）；

(11) 尉氏县财政局《关于开展2023年度财政重点政策项目和部门整体绩效评价工作的通知》（尉财〔2024〕147号）；

2. 项目相关资料

(1) 财政部 教育部关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（财教〔2021〕56号）；

(2) 教育部办公厅 国家发展改革委办公厅 财政部办公厅《关于编制义务教育薄弱环节改善与能力提升项目规划（2021—2025年）的通知》（教财厅函〔2021〕16号）；

(3) 《中央财政深入贯彻落实党的二十大精神 支持提高义务教育学校公用经费保障水平》（科教和文化司）；

(4) 河南省财政厅 河南省教育厅《关于下达2023年第三批城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知》（豫财教〔2023〕65号）；

(5) 河南省财政厅河南省教育厅关于印发《河南省省级义务教育均衡发展专项资金管理办法》的通知（豫财教〔2022〕116号）；

(6)尉氏县财政局《关于下达支出指标的通知》(尉财预〔2023〕1号)；

(7)尉氏县教育局提供的项目资料。

(四)绩效评价指标体系的设定

1.绩效评价指标的确定应当符合以下要求：与评价对象密切相关，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益；优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用；指标内涵应当明确、具体、可衡量，数据及佐证资料应当可采集、可获得；同类项目绩效评价指标和标准应具有一致性，便于评价结果相互比较。

2.评价指标的权重设置。根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，应当突出结果导向，原则上产出、效益指标权重不低于60%。同一评价对象处于不同实施阶段时，指标权重应体现差异性，其中，实施期间的评价更加注重决策、过程和产出，实施期结束后的评价更加注重产出和效益。

3.本项目指标体系设定：包括一级指标5个，二级指标13个，三级指标20个，具体如下：

尉氏县教育体育局 2023 年教育费附加项目

绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释
决策 (18 分)	项目立项 (5 分)	立项依据充分性 (2 分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。
		立项程序规范性 (3 分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。
	绩效目标 (7 分)	绩效目标合理性 (4 分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
		绩效指标明确性 (3 分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。
	资金投入 (6 分)	预算编制科学性 (4 分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。
		资金分配合理性 (2 分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性情况。
		预算执行率 (4 分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
		资金使用合规性 (4 分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
	组织实施 (9 分)	管理制度健全性 (2 分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
		执行程序合规性 (7 分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核项目实施程序的合法、合规性。
成本 (10 分)	经济成本 (10 分)	成本节约率 (10 分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。
产出 (25 分)	产出数量 (10 分)	实际完成率 (10 分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
	产出质量 (10 分)	质量达标率 (10 分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。
	产出时效 (5 分)	完成及时率 (5 分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

效益 (25分)	社会效益 (15分)	校舍、宿舍、设备等实际使用率 (10分)	项目实施后，实际使用情况。
		优化教育的社会效益 (5分)	问卷调查了解项目实施后，对优化教育设施，提升教育质量，改善学生宿舍条件，提升学习环境，增强中考的安全保障等方面的影响。
	生态效益 (5分)	周边环境影响情况 (2分)	项目实施对周边环境所带来的直接或间接影响情况。
		校园环境提升情况 (3分)	项目实施对校园环境所带来的直接或间接影响情况。
	可持续影响 (5分)	推进教育事业可持续发展的影响 (5分)	问卷调查了解项目实施对推进教育事业可持续发展的影响。
满意度 (5分)	满意度 (5分)	社会公众或服务对象满意度 (5分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

4.评价等级的划分

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式。总分设置为 100 分；等级划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（五）绩效评价工作过程

1.成立绩效评价工作组

（1）加强项目领导，做好人员调配

公司成立“尉氏县教育体育局 2023 年教育费附加项目绩效评价工作领导小组”，由省财政厅绩效评价专家库首批入库专家李景阳任组长，公司各业务部门经理为成员，负责该项目的领导、质量把关、人员调配、应急处置等工作。

（2）建立评价工作项目组

按照合同要求，基于评价工作的专业性、严肃性和时效性，公司选调 5 名富有绩效评价工作经验的专业技术骨干人员组建“尉

氏县财政局 2023 年度财政重点政策项目和部门整体绩效评价工作项目组”。项目理由由高级会计师、注册会计师、绩效评价师金琳琳担任；项目副理由由中级会计师、绩效主评人刘春苗担任；成员有：段松华（注册监理工程师）、曹舒婕（中级会计师）、王亚茹（初级会计师）。

2.收集基础资料，做好前期调研

按照本项目绩效评价工作方案，向评价对象发出评价工作相关资料清单，布置基础数据填报和资料收集工作。

基础资料收集情况表

收集对象	基础资料	深度访谈	实地考察	问卷调查	座谈
项目单位	√	√	√	√	√
其他相关方	√	√	√	√	√

3.汇总资料信息，科学整理资料

对收集到的基础资料、现场核查结果、满意度问卷调查和访谈记录等进行整理归类，将具有共同特征的总体各单位归纳到各组中，通过对各组特征值的总结归纳，进而得出反映总体特征的各项指标值，做到不缺项、不漏项，条目清晰，资料充实，内容完整。对有缺项、漏项、疑问的资料，实施现场核查基础数据及支撑材料。在定性资料的整理上，我们对收集到的研究数据和资料进行质量审核，对质量审核后的资料、数据进行分类，然后汇总和编辑。在定量资料的整理上，我们对定量资料进行了分组、检验和汇总。

4.现场勘察与社会调查

根据本项目的特点和实际情况，组织评价人员和专家开展实地调研和勘察，通过听取项目单位介绍、现场查看问询、复核等多种方式详细了解项目绩效执行情况，核实前期发现的问题。

（1）现场勘察。现场勘察坚持目标标准，实事求是、客观公正，力戒对问题视而不见、隐瞒不报，不图形式、不走过场。现场勘察的基本要求：及时、全面、细致、客观、科学、合法。

现场勘察情况表

项目名称	尉氏县教育体育局 2023 年教育费附加项目
勘察内容	项目相关情况
地点及位置	
时间	
情况记录	
提取物证情况	
见证人	
记录人	
勘察人	

（2）社会调查。社会调查是绩效评价工作中不可或缺的重要一环，是为了全面评价项目绩效，有意识地通过对相关单位、人员或社会公众的了解、考察和分析、研究，来评判项目绩效的真实情况。社会调查的方式方法多种多样，本项目主要采用问卷调

查和访谈形式。

问卷调查是绩效评价中必有的项目，其主要是通过制定详细周密的问卷要求被调查者据此进行回答以收集资料的方法。为此，我们针对本项目相关方，设计了满意度调查问卷表。

尉氏县教育体育局 2023 年教育费附加项目调查问卷表

您好！本问卷属无记名问卷，是对尉氏县教育体育局 2023 年教育费附加项目绩效评价工作相关问题进行的调查，希望了解您的一些看法和意见，请根据您的真实感受填写（请在您自己认为的选项上打“√”）。我们保证问卷数据仅限于统计分析。感谢您的支持与配合！

1.您的性别：

☐男 ☐女

2.您的年龄：

☐18 岁以下 ☐18-39 岁 ☐40-59 岁 ☐60 岁及以上

3.您的职业：

☐学生 ☐教师 ☐教体局工作人员 ☐家长

4.您对学校购置课桌凳、配置教师用电脑、教室空调等，在优化教育设施，提升教育质量方面的满意度如何？

☐非常满意 ☐满意 ☐一般 ☐不满意 ☐非常不满意

5.您对学校新建宿舍楼、教学楼，在改善学生宿舍条件，提升学习环境方面的满意度如何？

☐非常满意 ☐满意 ☐一般 ☐不满意 ☐非常不满意

6.您对学校安装中招考试智能安检门，在增强中考的安全保障方面的

满意度如何？

☐非常满意 ☐满意 ☐一般 ☐不满意 ☐非常不满意

7. 您对学校建设项目实施过程中的防止扬尘、气体排放、噪音方面举措的满意度如何？

☐非常满意 ☐满意 ☐一般 ☐不满意 ☐非常不满意

8. 您对校园维修、教室门更换等项目的实施，对校园环境改善提升方面的满意度如何？

☐非常满意 ☐满意 ☐一般 ☐不满意 ☐非常不满意

9. 您对学校实施互联网+项目效果的满意度如何？

☐非常满意 ☐满意 ☐一般 ☐不满意 ☐非常不满意

10. 您认为学校实施 2023 年教育费附加项目，对推进教育事业可持续发展方面的影响度如何？

☐非常好 ☐良好 ☐一般 ☐不好 ☐非常不好

11. 您对本项目实施效果的整体满意度如何？

☐非常满意 ☐满意 ☐一般 ☐不满意 ☐非常不满意

12. 您对以上项目的实施还有哪些意见与建议？

(3) 访谈。访谈也是绩效评价中常用的一种方法，是评价工作组通过与服务对象中各类人员的接触谈话获取其重要的主观问题，从而增强绩效评价效果。针对本项目的实际情况，我们分别对项目主管单位、现场管理人员、社会公众等有关人员进行了访谈。

访谈记录表

项目名称	尉氏县教育体育局 2023 年教育费附加项目				
时 间		地 点			
访 谈 人		记 录 人			
被访谈人		年龄		电话	

访谈内容：

访谈人签字：

被访谈人签字：

共 页，第 页

5.工作组评价

评价工作组严格按照项目设定的绩效评价指标体系，依据收集的相关资料、现场勘察、访谈情况及满意度问卷报告等，科学分析，理性研判，逐项打分，然后给予综合评价。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策	项目立项（5）	立项依据充分性	2	2
		立项程序规范性	3	2.57
	绩效目标（7）	绩效目标合理性	4	3.26

		绩效指标明确性	3	1.32
	资金投入（6）	预算编制合理性	4	2.6
		资金分配合理性	2	2
合计			18	13.75

1.项目立项：分值 5 分，得分 4.57 分

(1) 立项依据充分性

为落实《中共中央关于教育体制改革的决定》，根据《河南省征收教育费附加实施办法》，加快发展地方教育事业，扩大地方教育经费的资金来源，实施本项目。项目立项依据充分，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策、符合行业发展规划和政策要求、符合部门职责范围、属于公共财政支持范围，与部门同类项目或内部项目无重复交叉。本指标标准分 2 分，按照评分标准计算，得 2 分。

(2) 立项程序规范性

本项目涉及子项目 20 个，由项目单位向教体局提交申请报告，教体局审批。根据资料提供情况，抽取 15 个子项目查看立项程序规范情况，其中 11 个项目申请报告、审批材料、事前可行性研究、集体决策等相关资料齐全，材料符合相关要求；其他 4 个项目均缺少事前可行性研究、集体决策等相关资料，本指标标准分 3 分，按照评分标准计算，得 2.57 分。

2.绩效目标：分值 7 分，得分 4.58 分

(1) 绩效目标合理性

根据资料提供情况，抽取 19 个子项目查看绩效目标设置情况，

各子项目均制定有绩效目标，绩效目标与实际工作内容具有相关性，绩效目标与预算确定的投资额相匹配，但绩效目标未对项目预期效益和效果进行阐述。本项指标的标准分为 4 分，按照评分标准计算，得 3.26 分。

（2）绩效指标明确性

根据资料提供情况，抽取 19 个子项目查看绩效指标设置情况，各子项目均将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，各项目绩效指标设置均不够准确，本指标的标准分为 3 分，按照评分标准计算，得 1.32 分。

3.资金投入：分值 6 分，得分 4.6 分

（1）预算编制科学性

本项目涉及 20 个子项目，其中 13 个子项目有预算申请或预算评审报告，预算有明确标准，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配；7 个子项目未见项目预算资料。本指标的标准分为 4 分，按照评分标准计算，得 2.6 分。

（2）资金分配合理性

本项目预算资金按照预算申请分配，与项目单位相适应；本指标的标准分为 2 分，按照评分标准计算，得 2 分。

（二）项目管理情况

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
------	------	------	----	----

过程	资金管理(8)	预算执行率	4	2.84
		资金使用合规性	4	3.95
	组织实施(9)	管理制度健全性	2	1.1
		执行程序合规性	7	4.59
合计			17	12.48

1.资金管理：分值 8 分，得分 6.79 分

(1) 预算执行率

本项目 2023 年财政下达预算金额 16,489,114.76 元，实际支出 11,724,970.54 元，预算执行率：71.1%，本指标的标准分为 4 分，按照评分标准计算，得 2.84 分。

(2) 资金使用合规性

本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付按照国库集中支付制度，审核相关原始凭证，拨付资金，有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；但洧川教学楼项目施工期间存在签证多付现象，尉氏县审计局已作出相应处罚决定。本指标的标准分为 4 分，按照评分标准计算，得 3.95 分。

2.组织实施：分值 9 分，得分 5.69 分

(1) 管理制度健全性

本项目涉及 20 个子项目，其中 11 个子项目制定有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整；9 个项目缺少相应管理制度。本指标的标准分为 2 分，按照评分标准计算，得 1.1 分。

(2) 执行程序合规性

根据资料提供情况，抽取 17 个子项目评价项目执行程序合规性，其中 1 个子项目存在私自变更设计问题；8 个项目实施过程相关记录资料归档不完整；5 个项目合同项不完整，存在施工合同缺少付款方式，未约定付款条件，缺少发包人签章等问题；9 个项目已完工投入使用，但未做固定资产入账，移交不及时。本指标的标准分为 7 分，按照评分标准计算，得 4.59 分。

(三) 成本节约情况

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
成本	经济成本 (10)	成本节约率	10	5.34
合计			10	5.34

经济成本：分值 10 分，得分 5.34 分

(1) 成本节约率

本项目共涉及 20 个子项目，根据资料提供情况抽取 12 个项目分别测算成本节约率，其中电大附中安装教室空调资金项目成本节约率为 14.75%、尉氏县实验初级中学围墙修建项目成本节约率为 -0.7%、尉氏县第二初级中学厕所建设项目成本节约率为 -0.2%，其他项目成本节约率均为 0。本项指标的标准分为 10 分，按照评分标准分权重测算得分 5.34 分。

(四) 项目产出情况

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
------	------	------	----	----

产出	产出数量 (10)	实际完成率	10	9.24
	产出质量 (10)	质量达标率	10	10
	产出时效 (5)	完成及时率	5	3.65
合计			25	22.89

1.产出数量：分值 10 分，得分 9.24 分

(1) 实际完成率

根据资料提供情况，抽取 12 个项目分别测算实际完成率，其中尉氏县邢庄中心校宿舍楼项目实际完成率 97%、尉氏县大桥乡第二初级中学教学楼项目实际完成率 81%、尉氏县中小学集智备课本、经典阅读项目实际完成率 80%、电大附中安装教室空调资金实际完成率 77%、洧川教学楼项目实际完成率 92%、2023 年邢庄乡簸箕任小学教学楼维修项目实际完成率 82%；其他项目实际完成率均为 100%；本指标的标准分为 10 分，按照评分标准权重测算得分 9.24 分。

2.产出质量：分值 10 分，得分 10 分

(1) 质量达标率

经查看相关资料，本批项目均按照合同要求，达到合格标准，质量达标率 100%。本指标的标准分为 10 分，按照评分标准得分 10 分。

3.产出时效：分值 5 分，得分 3.65 分

(1) 完成及时率

根据资料提供情况抽取 9 个项目分别测算完成及时率，其中尉氏县大桥乡第二初级中学教学楼项目完成及时率为 -60%、尉氏

县职业技术教育中心寝室修缮、下水道、运动场及周边硬化项目完成及时率为-137%、2023年邢庄乡簸箕任小学教学楼维修项目完成及时率为-60%、尉氏县蔡庄镇鹿村小学门窗更新项目完成及时率为37%；其他项目完成及时率均为100%；本指标的标准分为5分，按照评分标准分权重测算得分3.65分。

（五）项目效益情况

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
效益	社会效益（15）	校舍、宿舍、设备等实际使用率	10	10
		优化教育的社会效益	5	0
	生态效益（5）	周边环境影响情况	2	1
		校园环境提升情况	3	0
	可持续影响（5）	推进教育事业可持续发展的影响	5	0
合计			25	11

1.社会效益：分值15分，得分10分

通过实地考察，本批项目所涉及的校舍、宿舍、设备等实际使用率均在80%以上，校舍、宿舍、设备等实际使用率方面得分10分；针对项目实施后优化教育的社会效益情况进行问卷调查，共收到有效问卷3083份，依据满意度调查问卷统计结果，对优化教育设施，提升教育质量，改善学生宿舍条件，提升学习环境，增

强中考的安全保障等方面的影响，总体满意度为 77.56%，按照项目评分标准，优化教育的社会效益方面得分 0 分。

2.生态效益：分值 5 分，得分 1 分

通过问卷调查，本批项目在实施过程中，扬尘、气体排放、噪音等未妥善预防，存在扰民情况，按评分标准，周边环境影响情况方面满分 2 分，得 1 分。针对项目实施后校园环境提升情况进行调查，共收到有效问卷 3083 份，依据满意度调查问卷统计结果，总体满意度为 78.48%，按照项目评分标准，校园环境提升情况方面得分 0 分。

3.可持续影响：分值 5 分，得分 0 分

针对本批项目实施对推进教育事业可持续发展的影响情况进行调查，共收到有效问卷 3083 份，依据满意度调查问卷统计结果，总体满意度为 76.03%，按评分标准，满分 5 分，本项得 0 分。

（六）满意度

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
满意度	满意度（5）	社会公众或服务对象满意度	5	0

满意度：分值 5 分，得分 0 分

针对本批项目服务对象满意度情况进行调查，共收到有效问卷 3083 份，依据满意度调查问卷统计结果，服务对象对项目实施情况总体满意度为 76.86%，按照项目评分标准，本项得分 0 分。

四、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

项目立项依据充分，部分子项目立项缺少前期可行性研究或集体决策，制定有绩效目标，但部分绩效目标设置不恰当、不全面，绩效指标设置不够合理；预算执行率较低；资金使用合规；管理制度不够完善；项目实施程序合规性有所欠缺，存在合同签批要素不齐全、形成固定资产移交不及时等问题；项目成本控制不够严谨；形成资产的使用率高，质量合格率高；但社会效益、生态效益和可持续效益不够好，服务对象满意度低。

（二）总体评价结论

依据绩效评价指标体系进行评分，尉氏县教育体育局 2023 年教育费附加项目总体得分为 65.46 分。按照《尉氏县县级预算绩效目标管理办法》的评价等级设置，该项目评价等级为“中”。具体打分统计情况见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策	项目立项 (5)	立项依据充分性	2	2
		立项程序规范性	3	2.57
	绩效目标 (7)	绩效目标合理性	4	3.26
		绩效指标明确性	3	1.32
	资金投入 (6)	预算编制合理性	4	2.6
		资金分配合理性	2	2
过程	资金管理 (8)	预算执行率	4	2.84
		资金使用合规性	4	3.95
	组织实施	管理制度健全性	2	1.1

	(9)	执行程序合规性	7	4.59
成本	经济成本 (10)	成本节约率	10	5.34
产出	产出数量 (10)	实际完成率	10	9.24
	产出质量 (10)	质量达标率	10	10
	产出时效 (5)	完成及时率	5	3.65
效益	社会效益 (15)	校舍、宿舍、设备等实际使用率	10	10
		优化教育的社会效益	5	0
	生态效益 (5)	周边环境影响情况	2	1
		校园环境提升情况	3	0
	可持续影响 (5)	推进教育事业可持续发展	5	0
满意度	满意度 (5)	社会公众或服务对象满意度	5	0
合计			100	65.46

五、主要经验及做法

- 1.项目立项依据充分，资金分配合理，资金使用多数合规，政府采购程序执行较好。
- 2.项目实际使用率较高，质量合格率高。

六、存在的问题

（一）绩效目标填报不全面、绩效指标设置不合理

经查看各项目绩效目标申报表，项目单位绩效目标均填报为项目名称本身，未设定与年度的工作任务量相匹配的绩效目标，未阐述项目预算要达到的效果和效益，绩效目标填报不全面；

经查看各项目绩效指标设置情况，1、尉氏县邢庄中心校宿舍

楼项目、互联网+工程项目、2023 年中招考试智能安检门项目、尉氏县实验中学及韩庄小学设备采购项目、2017 年学前教育发展资金、尉氏县第二初级中学厕所建设项目、2023 年邢庄乡簸箕任小学教学楼维修项目、2023 年十八里镇苏堂小学教学楼维修等项目，数量指标设置为施工项目数或者采购项目数，未与实际项目工程量匹配，设置不准确；2、尉氏县邢庄中心校宿舍楼项目、互联网+工程项目、尉氏县大桥乡第二初级中学教学楼项目、尉氏县三贤小学辅助工程项目、尉氏县实验中学及韩庄小学设备采购项目、2017 年学前教育发展资金项目、尉氏县中小学集智备课本、经典阅读项目、河南省尉氏县建设路小学教师用办公电脑采购项目和采购空调项目、尉氏县第二初级中学厕所建设项目、2023 年邢庄乡簸箕任小学教学楼维修项目、2023 年十八里镇苏堂小学教学楼维修项目等，成本指标设置为年度预算数，未理解成本的真正含义，与项目自身成本不相符。

（二）预算编制不科学，预算执行率较低

经查看各项目相关资料，20 个子项目中有 7 个项目未见项目预算资料；2023 年财政下达预算金额 16,489,114.76 元，实际支出 11,724,970.54 元，测算年度预算执行率为 71.1%，预算执行率较低，预算编制科学性待加强。

（三）管理制度不健全

通过对项目管理制度健全性进行分析，本项目涉及的 20 个子

项目中，尉氏县广播电视大学附属中学电大附中安装教室空调资金项目、尉氏三中维修及课桌凳购置项目、洧川教学楼项目、尉氏县职业技术教育中心寝室修缮、下水道、运动场及周边硬化项目、三师附小更换防盗门及购置课桌凳项目、尉氏县第二初级中学厕所建设项目、2023 年邢庄乡簸箕任小学教学楼维修项目、尉氏县蔡庄镇鹿村小学门窗更新项目、2023 年十八里镇苏堂小学教学楼维修项目等 9 个项目未制定相应的财务、业务管理制度。

（四）合同要素不完整

通过审查与项目有关的合同，发现部分施工合同，合同项不完整，存在信息填写缺失现象；如：尉氏县三贤小学辅助工程项目发包人未盖公章；部分施工合同缺少付款方式约束，只有总价无具体支付要求，如：洧川教学楼项目、尉氏县大桥乡第二初级中学教学楼项目、尉氏县三贤小学辅助工程项目、尉氏县邢庄中心校宿舍楼项目等。

（五）固定资产移交入账不及时

经查看相关资料等，尉氏县实验初级中学围墙修建项目、尉氏县职业技术教育中心寝室修缮、下水道、运动场及周边硬化项目、河南省尉氏县建设路小学教师用办公电脑采购项目和采购空调项目、三师附小更换防盗门及购置课桌凳项目、尉氏县第二初级中学厕所建设项目、2023 年邢庄乡簸箕任小学教学楼维修项目、尉氏县蔡庄镇鹿村小学门窗更新项目等 9 个子项目已完工投入使

用，但未做固定资产入账，移交不及时。

（六）项目资料归档不及时，档案资料保存不完整

本项目涉及 20 个子项目，从 2024 年 9 月底项目承接至 11 月 5 日形成项目报告前，仅有 9 个项目提供资料相对完整，各项目资料提供延迟，资料归档不及时，资料保存不够完整。

（七）项目实施产生的各项效益满意度较低

针对项目实施产生的各项效益情况进行问卷调查，共收到有效问卷 3083 份，依据调查问卷统计结果，对优化教育设施，提升教育质量，改善学生宿舍条件，提升学习环境，增强中考的安全保障等方面的影响，总体满意度为 77.56%；对校园环境改善提升的满意度为 78.48%；对推进教育事业可持续发展的影响情况的满意度为 76.03%。对本项目服务对象（学生、教师、教体系统工作人员及家长）进行满意度调查，参与调查的服务对象比例为：25.85%的学生、6.13%的教师、0.1%的教体系统人员、67.92%的家长，服务对象对项目实施情况总体满意度为 76.86%。项目实施产生的社会效益、生态效益、可持续性效益及服务对象满意度均较低。

七、有关建议

（一）增强绩效管理意识，提升绩效管理能力

重视预算绩效管理，树立绩效管理理念。项目单位的相关领

导、经办人员应提高对绩效管理工作的重视程度，加强绩效管理知识、业务和技能的培训，树立资金支出“有效要安排、低效要压减、无效要问责”的绩效理念，注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束；开展绩效管理学习，准确理解各类绩效指标内涵，结合项目具体特点设置科学合理的绩效指标，将项目产出指标量化。建议项目单位结合年度具体工作任务设置年度绩效目标和对应的产出指标和效益指标，使绩效指标具体化，提高绩效指标的可考核性、可衡量性。

（二）科学编制预算，提高预算执行率

开展全面深入的调研工作，对项目工作量进行合理评估，并依据科学原则编制项目预算。同时，需充分考虑项目周期因素，精确分配年度预算，以增强资金预算的合理性，并提升预算的执行率。在资金使用过程中，加大监督力度，加速预算的执行进程，确保资金能够及时到位并得到有效利用。

（三）强化项目管理，加强项目监管，建立健全监督管理制度

建立健全监督管理体系，制定项目管理、考核制度、专项资金管理办法等制度文件，为项目单位监督管理项目实施情况提供制度文件依据；强化项目管理，严格要求本部门、下属单位或学校按照相关要求履行报批手续、项目招投标、建设、验收等程序，对项目运作全过程进行事前、事中、事后全过程、全方位的监管，

在监督检查方面，应实现经常化与不定期或有针对性的突击检查相结合，深入细致地查证实际情况，对发现的问题采取切实有效的措施予以纠正。

（四）加强项目合同管理，规范合同内容

加大对合同的管理力度，严格规范合同内容的编写和审核过程；重视信息审核，确保其真实性和准确性；保证合同要素的完整性，避免遗漏任何重要的细节，从而有效地防范合同风险，确保合同的合法性和有效性，保障各方的权益。

（五）制定国有资产管理制，确保固定资产及时入账

按照《行政事业性国有资产管理条例》（国务院令 第 738 号）规定：“建设项目竣工验收合格后，应当及时办理资产交付手续，并在规定期限内办理竣工财务决算，期限最长不得超过 1 年。对已交付使用但未办理竣工财务决算的在建工程，应当按规定及时以暂估价值转入固定资产、公共基础设施等。”建议项目单位在项目完工交付使用时，及时办理登记入账手续。

（六）加强档案管理，资料及时归档

建立健全档案管理制度，明确档案收集、整理、归档、保管和利用的流程和责任；定期对档案资料进行检查和维护，确保资料的完整性和准确性；利用现代信息技术，如电子档案管理系统，提高档案管理的效率 and 安全性；加强档案管理人员的培训，提升

其专业技能和管理能力，确保档案管理工作的质量；对外公开档案查阅制度，合理设置查阅权限，保障信息的透明度和可追溯性。

（七）增强教育费附加项目的透明度，建立反馈机制

项目实施前，进行全面深入的调研工作，广泛收集家长及社会各界的意见和建议；学校定期向公众公布教育费附加费的具体使用情况，主动接受家长及社会的监督，以此提升经费使用的透明度；同时，建立健全教育费附加费使用情况的反馈机制，不断对经费使用方式进行优化和完善。通过上述措施的实施，提高项目实施效益的满意度。

八、其他需要说明的问题

（一）本项目绩效评价工作组的法律责任是对本结论所述评价目的下的项目绩效做出的专业判断，并不涉及评价工作组对该项评价目的所对应的行为做出任何判断。评价工作在很大程度上依赖于项目主管单位提供的有关资料。因此，评价工作是以项目主管单位提供的有关项目行为文件、有关法律文件的真实合法为前提。

（二）本项目绩效评价报告仅供委托人、项目单位和法律、行政法规规定的评价报告使用人使用；除此之外，其他任何机构和个人不能成为本评价报告的使用人。

（三）本项目评价范围及评价结论中涉及的相关资料，由委托单位、项目主管单位提供，委托单位、项目主管单位对其提供

资料真实性、合法性承担法律责任。

（四）本项目评价范围仅以委托单位、项目主管单位提供的评价资料为准，未考虑委托单位、项目主管单位提供资料以外可能存在的或有行为。

（五）本项目评价机构与评价报告中的评价对象没有现存或者预期的利益关系；与相关当事人没有现存或者预期的利益关系，对相关当事人不存在偏见。

（六）本项目评价报告中的分析、判断和结果受报告中假设和限制条件的限制，报告使用人应当充分考虑评价报告中载明的假设、限制条件、特别事项说明及其对评价结论的影响。

九、附件

- 1.尉氏县 2023 年教育费附加项目绩效评价打分统计表
- 2.现场勘察表
- 3.访谈记录表
- 4.尉氏县教育局 2023 年教育费附加项目调查问卷统计
- 5.公司营业执照

河南浩通绩效评价咨询有限公司

主评人（签字）：

二〇二四年十一月六日

附件一：尉氏县 2023 年教育费附加项目绩效评价打分统计表

一级指标	二级指标	三级指标	评价要点	得分	评价过程
决策 (18)	项目 立项 (5)	立项依据充分性 (2)	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目属于教育费附加支持范围，符合事权支出责任划分原则； ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。 以上各项，每具备一项得指标权重分值的 1/5，否则不得分	2	为落实《中共中央关于教育体制改革的决定》，根据《河南省征收教育费附加实施办法》，加快发展地方教育事业，扩大地方教育经费的资金来源，实施本项目。项目立项依据充分，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策、符合行业发展规划和政策要求、符合部门职责范围、属于公共财政支持范围，与部门同类项目或内部项目无重复交叉。本指标标准分 2 分，按照评分标准计算，得 2 分。
		立项程序规范性 (3)	①项目按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料符合相关要求； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 以上各项，每具备一项得指标权重分值的 1/3，否则不得分。	2.57	本项目涉及子项目 20 个，由项目单位向教体局提交申请报告，教体局审批。根据资料提供情况，抽取 15 个子项目查看立项程序规范情况，其中 11 个项目申请报告、审批材料、事前可行性研究、集体决策等相关资料齐全，材料符合相关要求；其他 4 个项目均缺少事前可行性研究、集体决策等相关资料，本指标标准分 3 分，按照评分标准计算，得 2.57 分。

	绩效目标 (7)	绩效目标合理性 (4)	(如未设定预算绩效目标, 也可考核其他工作任务目标) ①项目有绩效目标(工作任务目标); ②项目绩效目标(工作任务目标)与实际工作内容具有相关性; ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平; ④绩效目标(工作任务目标)与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 以上各项, 每具备一项得指标权重分值的 1/4, 否则不得分。	3.26	本批项目涉及 20 个, 根据资料提供情况, 抽取 19 个, 19 个项目均制定有绩效目标, 绩效目标与实际工作内容具有相关性, 绩效目标与预算确定的投资额相匹配; 其中 14 个年度总体目标设置为项目名称或项目内容, 未具体到项目预期效益和效果。本指标的标准分为 4 分, 按照评分标准得分 3.26 分。
		绩效指标明确性 (3)	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③与项目目标任务数或计划数相对应。 以上各项, 每具备一项得指标权重分值的 1/3, 否则不得分。	1.32	根据资料提供情况, 抽取 19 个子项目查看绩效指标设置情况, 各子项目均将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标, 各子项目绩效指标设置均不够准确, 本指标的标准分为 3 分, 按照评分标准计算, 得 1.32 分。
	资金投入 (6)	预算编制科学性 (4)	①预算编制经过科学论证; ②预算内容与项目内容匹配; ③预算额度测算依据充分, 按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 以上各项, 每具备一项得指标权重分值的 1/4, 否则不得分。	2.6	本项目涉及 20 个子项目, 其中 13 个子项目有预算申请或预算评审报告, 预算有明确标准, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配; 7 个子项目未见项目预算资料。本指标的标准分为 4 分, 按照评分标准计算, 得 2.6 分。
		资金分配合理性 (2)	①预算资金分配依据充分; ②资金分配额度合理, 与项目单位或地方实际相适应。 以上各项, 每具备一项得指标权重分值的 1/2, 否则不得分。	2	本项目预算资金按照预算申请分配, 与项目单位相适应; 本指标的标准分为 2 分, 按照评分标准计算, 得 2 分。

过程 (17)	资金管理 (8)	预算执行率 (4)	预算执行率= (实际支出资金/预算资金) x100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 本项按权重分值×预算执行率，计算得分。	2.84	本项目 2023 年财政下达预算金额 16,489,114.76 元，实际支出 11,724,970.54 元，预算执行率：71.1%，本指标的标准分为 4 分，按照评分标准计算，得 2.84 分。
		资金使用合规性 (4)	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③符合项目预算批复或合同规定的用途； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上各项，每具备一项得指标权重分值的 1/4，否则不得分。	3.95	本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付按照国库集中支付制度，审核相关原始凭证，拨付资金，有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；但清川教学楼项目施工期间存在签证多付现象，尉氏县审计局已作出相应处罚决定。本指标的标准分为 4 分，按照评分标准计算，得 3.95 分。
	组织实施 (9)	管理制度健全性 (2)	①已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整。 以上各项，每具备一项得指标权重分值的 1/2，否则不得分。	1.1	本项目涉及 20 个子项目，其中 11 个子项目制定有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整；9 个项目缺少相应管理制度。本指标的标准分为 2 分，按照评分标准计算，得 1.1 分。

		执行程序合规性(7)	①项目采购符合政府采购政策,实施的采购方式、程序合规; ②采购内容合理,合同内容与采购内容一致,合同项完整; ③项目的实施符合制定或具有的相关法律法规和管理制度,符合合同约定,管理、监管措施有效执行; ④项目调整及支出调整手续完备; ⑤项目验收程序合规,验收报告、技术鉴定等资料完整、签章齐全; ⑥项目形成固定资产的,移交及时,移交手续齐全; ⑦项目实施过程的相关记录资料归档及时,档案完整; 以上各项,每发现一项不具备,扣指标权重分值的1/7,否则不扣分。	4.59	根据资料提供情况,抽取17个子项目评价项目执行程序合规性,其中1个子项目存在私自变更设计问题;8个项目实施过程相关记录资料归档不完整;5个项目合同项不完整,存在施工合同缺少付款方式,未约定付款条件,缺少发包人签章等问题;9个项目已完工投入使用,但未做固定资产入账,移交不及时。本指标的标准分为7分,按照评分标准计算,得4.59分。
成本(10)	经济成本(10)	成本节约率(10)	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 成本节约率≥5%,得满分;成本节约率≤-5%,不得分。 5%>成本节约率>-5%时,按以下公式计算扣分: (5%+成本节约率)/10%*指标权重分值。	5.34	本项目共涉及20个子项目,根据资料提供情况抽取12个项目分别测算成本节约率,其中电大附中安装教室空调资金项目成本节约率为14.75%、尉氏县实验初级中学围墙修建项目成本节约率为-0.7%、尉氏县第二初级中学厕所建设项目成本节约率为-0.2%,其他项目成本节约率均为0。本项指标的标准分为10分,按照评分标准分权重测算得分5.34分。
产出(25)	产出数量(10)	实际完成率(10)	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	9.24	根据资料提供情况,抽取12个项目分别测算实际完成率,其中尉氏县邢庄中心校宿舍楼项目实际完成率97%、尉氏县大桥乡第二初级中学教学楼项目实际完成率81%、尉氏县中小学集智备课本、经典阅读项目实际完成

			本项按指标权重分值×实际完成率，计算得分。		率 80%、电大附中安装教室空调资金实际完成率 77%、清川教学楼项目实际完成率 92%、2023 年邢庄乡毓英任小学教学楼维修项目实际完成率 82%；其他项目实际完成率均为 100%；本指标的标准分为 10 分，按照评分标准分权重测算得分 9.24 分。
产出质量 (10)	质量达标率 (10)	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 本项按权重分值×质量达标率，计算得分		10	经查看相关资料，本批项目均按照合同要求，达到合格标准，质量达标率 100%。本指标的标准分为 10 分，按照评分标准得分 10 分。
产出时效 (5)	完成及时率 (5)	完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 完成及时率≥0，得满分；完成及时率≤-100%，不得分。 0>完成及时率>-100%时，按以下公式计算扣分：（0-完成及时率）*指标权重分值。		3.65	根据资料提供情况抽取 9 个项目分别测算完成及时率，其中尉氏县大桥乡第二初级中学教学楼项目完成及时率为-60%、尉氏县职业技术教育中心寝室修缮、下水道、运动场及周边硬化项目完成及时率为-137%、2023 年邢庄乡毓英任小学教学楼维修项目完成及时率为-60%、尉氏县蔡庄镇鹿村小学门窗更新项目完成及时率为 37%；其他项目完成及时率均为 100%；本指标的标准分为 5 分，按照评分标准分权重测算得分 3.65 分。

效益 (25)	社会效益 (15)	校舍、宿舍、设备等实际使用率 (10)	实际使用率=实际使用数量/项目产出数量×100%。 实际使用率在 80% (含) 以上的得满分, 低于 80% 时, 按以下公式计算扣分: (80%-实际使用率)/80%*指标权重分值。	10	通过实地考察, 本批项目所涉及的校舍、宿舍、设备等实际使用率均在 80% 以上, 本项得分 10 分。
		优化教育的社会效益 (5)	综合满意度在 90% (含) 以上的得满分, 低于 90% 每减少 1% 扣权重分值的 10%, 扣完为止。	0	针对项目实施后优化教育的社会效益情况进行问卷调查, 共收到有效问卷 3083 份, 依据满意度调查问卷统计结果, 对优化教育设施, 提升教育质量, 改善学生宿舍条件, 提升学习环境, 增强中考的安全保障等方面的影响, 总体满意度为 77.56%, 按照项目评分标准, 优化教育的社会效益方面得分 0 分。
	生态效益 (5)	周边环境 影响情况 (2)	①建设过程中未受到环保部门的处罚; ②施工过程中扬尘、气体排放、噪音等均妥善预防; ③施工过程是否设置围挡; ④无扰民情况发生。 以上各项, 每具备一项得指标权重分值的 1/4, 否则不得分。	1	通过问卷调查, 本批项目实施过程中, 扬尘、气体排放、噪音等预防举措方面存在问题, 存在扰民情况。按评分标准, 本项满分 2 分, 得 1 分。

		校园环境提升情况 (3)	问卷调查了解项目实施后，校园环境改善提升满意度，满意度在 90%（含）以上的得满分，低于 90%每减少 1%扣权重分值的 10%，扣完为止。	0	针对项目实施后校园环境提升情况进行调查，共收到有效问卷 3083 份，依据满意度调查问卷统计结果，总体满意度为 78.48%，按照项目评分标准，本项得分 0 分。
	可持续影响 (5)	推进教育事业可持续发展的影响 (5)	综合可持续影响度在 90%（含）以上的得满分，低于 90%每减少 1%扣权重分值的 10%，扣完为止。	0	针对本批项目实施对推进教育事业可持续发展的影响情况进行调查，共收到有效问卷 3083 份，依据满意度调查问卷统计结果，总体满意度为 76.03%，按评分标准，满分 5 分，本项得 0 分。
满意度 (5)	满意度 (5)	社会公众或服务对象满意度 (5)	通过问卷调查：公众满意度在 90%（含）以上的得满分，低于 90%每减少 1%扣权重分值的 10%，扣完为止。	0	针对本批项目服务对象满意度情况进行调查，共收到有效问卷 3083 份，依据满意度调查问卷统计结果，服务对象对项目实施情况总体满意度为 76.86%，按照项目评分标准，本项得分 0 分。
				65.46	

附件二：现场勘察表

现场勘察情况表

项目名称	开封市魏都区小学教学楼维修项目
勘察内容	本项目概况
地点及位置	魏都区小学
时间	2024.10.10
情况记录	教学楼维修：主要维修房顶围堵。 维修前房屋里存在掉墙皮现场，改造后为辅助用房，过完已投入使用。 一楼现已可容纳10多人使用，学生有300多人。 二楼分布有音乐教室、多功能教室。 学校附设食堂，学生均经无其他收入。 维修内容：2楼楼顶搭建彩钢瓦，2楼楼外墙喷漆。 旗台粘贴瓷砖12m²，垃圾清理500元。 铲除破损墙体，水泥修补，915m²。
提取物证情况	现场拍照、
见证人	吴智生
记录人	王亚茹
勘察人	金琳琳、王亚茹、段松华

现场勘察情况表

项目名称	刑庄乡刑庄中心小学宿舍楼项目
勘察内容	本项目相关情况
地点及位置	刑庄中心校
时间	2024.6.10
情况记录	建设单位负责人是总校、四 宿舍楼：之前宿舍楼不够用，设施老化，一楼餐厅，二、三楼为宿舍，一共66个宿舍，一个宿舍住的不超过8人，目前宿舍楼还不允许住人使用。 宿舍楼2022年完工，中央资金519万。(5198497.6元) 决算报告经审计局审计， 项目完工后未验收， 由于验收未通过， 验收报告提供错误， 食堂一楼一层，另外2批快住生就餐
提取物证情况	拍照、
见证人	李自立
记录人	王亚茹
勘察人	金琳琳、王亚茹、陈华

现场勘察情况表

项目名称	尉氏洧川教学楼项目
勘察内容	本项目相关情况
地点及位置	尉氏三中
时间	2024.10.10
情况记录	项目情况：共三栋楼，二栋教学楼，一栋报告厅 未建成可容纳学生人数3000多人，目前7000多人 报告厅包含大会议室 已竣工决算
提取物证情况	拍照
见证人	任仁强
记录人	王亚茹
勘察人	金琳琳 王亚茹 段松华

现场勘察情况表

项目名称	2023年教育费附加项目
勘察内容	第三高级中学 校园维修及零星采购量项目
地点及位置	第三高级中学
时间	2024.10.19
情况记录	1. 零星采购情况：验收后已列入帐中用，未临签量控。因生源增加，每年增加100-200左右。混合使用，分不同用途是新增。因生源不断增加，近年未报废。 2. 维修门情况：除3号楼，其余均换新门。一共100个。换在1、2号楼。木门换成防盗门。 3. 地面：地面因方砖变为水泥石，地面更新。2023年开工。地面因雨雪刮有一定腐蚀。 4. 地面 4号楼、23楼
提取物证情况	拍照
见证人	徐伟伟 张尉
记录人	王亚茹
勘察人	金琳琳 王亚茹 杨松华

附件三：访谈记录表

访谈记录表

项目名称	2023 年教育费附加项目				
时 间	2024年10月10日	子项目	教师用办公电脑采购、采购空调项目		
访谈人	金琳琳	记录人	王亚茹		
被访谈人	马书珍	性别	女	年龄	43
单位	河南省尉氏县建设路小学	任现职时间	2023.7	电话	13723252096

访谈内容：本项目的相关情况

问：教师用办公电脑采购、采购空调项目实施前，是否进行实际需求调研，并形成需求明细清单？

答：进行了实际需求调研。

2023年7月发现学校电教楼、东教学楼空调年久老化、无法正常使用，室内室外机机身风化脱落，教师使用电脑打不开机，无故死机，无法正常使用的，严重影响学校教师办公。

问：确定项目实施的申报、批复程序是怎样的？

答：1. 校委会根据学校实际需求进行讨论商议。

2. 向中心校提出申请，同意通过后向教体局提出申请。

3. 上级组织相关领导对申请报告情况进行核实、审批。

4. 批准后按照程序逐步实施。

访谈人签字：金琳琳 被访谈人签字：马书珍 共3页/第1页

访谈记录表

项目名称	2023 年教育费附加项目				
时 间	2024 年 10 月 10 日	子项目	教师用办公电脑采购、采购空调项目		
访谈人	金琳琳	记录人	王亚茹		
被访谈人	马书珍	性别	女	年龄	43
单位	河南省尉氏县建设路小学	任现职时间	2023.7	电话	13723252096

访谈内容：本项目的相关情况

问：项目实施完成后，是否增加固定资产？入账日期是什么时间？

答：项目实施完成后，因为资金没有清算，没有入账，因此暂未入固定资产。

问：项目实施后，项目的跟踪维护是怎么进行的？

答：两个项目均有质保，发现问题随时联系售后，及时处理，解决。

访谈人签字：金琳琳 被访谈人签字：马书珍 共3页 第1页

访谈记录表

项目名称	2023 年教育费附加项目				
时 间	2024 年 10 月 10 日	子项目	教师用办公电脑采购、采购空调项目		
访谈人	金琳琳	记录人	王亚茹		
被访谈人	马书珍	性别	女	年龄	43
单位	河南省尉氏县建设路小学	任现职时间	2023.7	电话	1372315096

访谈内容：本项目的相关情况

问：在项目申报实施中，教体局的职责是什么？河南省尉氏县建设路小学的职责是什么？

答：教体局职责：审批、指导、监督。

建设路小学职责：

1. 根据学校实际需求向上级部门提出申请。
2. 组织学校相关人员进行配合和监督，向教体局及时反馈情况。
3. 对项目进行自我评估和验收。

问：办公电脑、采购空调的分配、在用、保存情况如何？

答：办公电脑主要分配在各级各科教师办公室。

空调主要分配在东、北两座教学楼。

正在使用，保存完好。

访谈人签字：金琳琳 被访谈人签字：马书珍 共3页 第1页

访谈记录表

项目名称	2023年教育费附加项目				
时 间	2024.10.10	子项目	三师附小更换防盗门及购置课桌椅项目		
访谈人	金琳琳	记录人	王亚茹		
被访谈人	王晓芳	性别	女	年龄	54
单位	开封市第三师附属小学	任职那时间	2023.7	电话	13837824896

访谈内容：本项目的相关情况

问：三师附小更换防盗门及购置课桌椅项目实施前，是否进行实际需求调研，并形成需求明细清单？

答：学校组织班子成员对全校实际需求进行调研，经协商需更换课桌椅100套，讲台白蜡，更换2号楼防盗门70套，并形成了申请报告，由上级相关部门领导核实。

问：确定项目实施的申报、批复程序是怎样的？

答：1. 学校组织校委会，班子成员对需求清单进行核实，并记入会议纪要

2. 向财政局、教体局、中心校写出申请，经领导审核后向上级申请，经上级领导签字。3. 批复后，学校按照程序进行实施。

访谈人签字：金琳琳 被访谈人签字：王晓芳 共3页 第1页

访谈记录表

项目名称	2023 年教育费附加项目				
时 间	2024.10.10	子项目	三师附小更换防盗门及购置课桌椅项目		
访谈人	金琳琳	记录人	王亚茹		
被访谈人	王晓云	性别	女	年龄	54
单位	开封市第三师范附属小学	任现职时间	2023.7	电话	13837824596

访谈内容：本项目的相关情况

问：项目实施完成后，是否增加固定资产？入账日期是什么时间？

答：没有。因没有报账，无法进行固定资产登记及入账。

问：项目实施后，项目的跟踪维护是怎么进行的？

答：根据合同进行跟踪维护维修。

访谈人签字：金琳琳

被访谈人签字：王晓云

共3页 第2页

访谈记录表

项目名称	2023 年教育费附加项目				
时 间	2024.10.10	子项目	三师附小更换防盗门及购置课桌凳项目		
访谈人	金琳琳	记录人	王亚茹		
被访谈人	王亚茹	性别	女	年龄	54
单位	开封市第三师范附属小学	任现职时间	2023.7	电话	13837824596

访谈内容：本项目的相关情况

问：在项目申报实施中，教体局的职责是什么？开封市第三师范附属小学的职责是什么？

答：教体局负责指导和监督。

三师附小职责：负责搜集需求以实施并监督施工质量及后期维护维护。

问：购置课桌凳的分配、在用、保存情况如何？

答：课桌凳分配在五、六年级教室。还有少量更新到其他年级的教室。
目前在用，保存完好。

访谈人签字：金琳琳

被访谈人签字：王亚茹 共3页 第3页

访谈记录表

项目名称	2023 年教育费附加项目				
时 间	2023 年 10 月 10 日	子项目	尉氏县实验初级中学围墙修建项目		
访谈人	金琳琳	记录人	王亚茹		
被访谈人	李永强	性别	男	年龄	41
单位	河南省尉氏县实验初级中学	任现职时间	2020.8	电话	13567502796

访谈内容：本项目的相关情况

问：尉氏县实验初级中学围墙修建项目实施前，是否进行实际需求调研，并形成需求明细清单？

答：进行了实际需求调研。

2023 年 10 月，校门前修八路维修，实验中学处于无遮挡，即不安全又影响学校美观。

问：确定项目实施的申报、批复程序是怎样的？

答：1. 校委会根据需求进行讨论；

2. 向中心校提出申请；

3. 通过后向教体局提出申请；

4. 批复后交审计所等程序。

访谈人签字：金琳琳 被访谈人签字：李永强 共 5 页 第 1 页

访谈记录表

项目名称	2023 年教育费附加项目				
时 间	2024年10月10日	子项目	尉氏县实验初级中学围墙修建项目		
访谈人	金琳琳	记录人	王亚茹		
被访谈人	李国奇	性别	男	年龄	41
单位	河南省尉氏县实验初级中学	任现职时间	2008	电话	1550152710

访谈内容：本项目的相关情况

问：项目实施完成后，是否增加固定资产？入账日期是什么时间？

答：项目完工后，由于资金没有清算，没有入账。
因此暂时没有固定资产。

问：项目实施后，项目的跟踪维护是怎么进行的？

答：1.发现问题，随时联系；2.定期评估。

访谈人签字：金琳琳

被访谈人签字：李国奇 共3页 第2页

访谈记录表

项目名称	2023 年教育费附加项目				
时 间	2024 年 10 月 10 日	子项目	尉氏县实验初级中学围墙修建项目		
访谈人	金琳琳	记录人	王亚茹		
被访谈人	李作虎	性别	男	年龄	41
单位	河南省尉氏县实验初级中学	任现职时间	2008	电话	135 69507792

访谈内容：本项目的相关情况

问：在项目申报实施中，教体局的职责是什么？实验初级中学的职责是什么？

答：教体局职责：指导和监督。

实验中学职责：

1. 根据学校实际需求和发展目标，提出申请；
2. 组织校内相关人员，如教师、管理人员等参与项目准备和实施工作；
3. 实施中，做好校内的协调和管理；
4. 向教体局反馈实施情况，接受教体局监督指导；
5. 对项目进行自我评价和总结。

访谈人签字：金琳琳

被访谈人签字：李作虎 共3页 第3页

访谈记录表

项目名称	2023 年教育费附加项目				
时 间	2024 年 10 月 10 日	子项目	2023 年十八里镇苏堂小学教学楼维修项目		
访谈人	金琳琳	记录人	王亚茹		
被访谈人	戚丽	性别	女	年龄	50
单位	十八里镇苏堂小学	任现职时间	2016 年 8 月	电话	13837800171

访谈内容：本项目的相关情况

问：2023 年十八里镇苏堂小学教学楼维修项目实施前，是否进行摸底调研？是否形成维修需求清单？

答：项目实施前，学校进行了摸底调研，形成维修需求清单。

问：确定项目实施的申报、批复程序是怎样的？

答：首先向中心校申请，打报告，中心校同意后，向教育局写报告，申请，向财政申请，教体局和财政局做出批复。

访谈人签字：金琳琳 被访谈人签字：戚丽 共 3 页 第 1 页

访谈记录表

项目名称	2023 年教育费附加项目				
时 间	2023 年 10 月 10 日	子项目	2023 年十八里镇苏堂小学教学楼维修项目		
访谈人	金琳琳	记录人	王亚茹		
被访谈人	戚丽	性别	女	年龄	50
单位	十八里镇苏堂小学	任现职时间	2016 年 8 月	电话	13837800171

访谈内容：本项目的相关情况

问：项目实施完成后，是否增加固定资产？入账日期是什么时间？

答：项目完成后，正在逐步录入固定资产手续，2024 年入账。

答：金额较低，未入固定资产，费用化入账。

问：项目实施中，十八里镇中心学校、十八里镇苏堂小学的职责各是什么？

答：十八里镇中心学校和苏堂小学负责项目的监管。

访谈人签字：金琳琳 被访谈人签字：戚丽 共 3 页 第 2 页

访谈记录表

项目名称	2023 年教育费附加项目				
时 间	2024年10月10日	子项目	2023 年十八里镇苏堂小学教学楼维修项目		
访谈人	金琳琳	记 录 人	王亚茹		
被访谈人	戚丽	性 别	女	年 龄	50
单 位	十八里镇苏堂小学	任现职时间	2016年8月	电 话	15837800171

访谈内容：本项目的相关情况

一、问：十八里镇苏堂小学教学楼的在用情况如何？目前校内师生人数多少？覆盖几个村？

答：目前，苏堂小学教学楼正常使用。

目前，校内师生130人。

覆盖2个行政村。

访谈人签字：

戚丽
金琳琳

被访谈人签字：

戚丽

共3页 第3页

访谈记录表

项目名称	2023 年教育费附加项目				
时 间	10月10日	子项目	尉氏三中维修及课桌凳购置项目		
访谈人	金琳琳	记录人	王亚茹		
被访谈人	徐广伟	性别	男	年龄	34
单位	尉氏县第三高级中学	任现职时间	24.5	电话	15137898088

访谈内容：本项目的相关情况

问：项目实施完成后，是否增加固定资产？入账日期是什么时间？

答：已增固定资产，24年9月入账

问：项目实施后，项目的跟踪维护是怎么进行的？

答：正常维护

访谈人签字：金琳琳

被访谈人签字：徐广伟

共 6 页 第 2 页

访谈记录表

项目名称	2023 年教育费附加项目				
时 间	10月10日	子项目	尉氏三中维修及课桌凳购置项目		
访谈人	金林林	记录人	王亚茹		
被访谈人	徐宏伟	性别	男	年龄	34
单位	尉氏县第三高级中学	任现职时间	24.5	电话	15137898688

访谈内容：本项目的相关情况

问：在项目申报实施中，教体局的职责是什么？尉氏县第三高级中学的职责是什么？

答：负责申报、把关、监督、项目监督。

问：课桌凳的分配、在用、保存情况如何？

答：已分配，在用正常。

访谈人签字：金林林

被访谈人签字：徐宏伟

共6页 第3页

访谈记录表

项目名称	2023 年教育费附加项目				
时 间	2024. 10. 10	子项目	尉氏三中维修及课桌椅购置项目		
访谈人	金琳琳	记录人	王亚茹		
被访谈人	王红强	性别	男	年龄	51
单位	尉氏县第三高级中学	任现职时间	1996.4	电话	1360783155

访谈内容：本项目的相关情况

问：洧川教学楼项目实施前，是否对需求进行摸底调研？是否形成需求清单？

答：是

问：洧川教学楼项目从提出到确定实施项目，中间都执行了哪些程序？

答：正常申报、批复程序正常。

访谈人签字：金琳琳

被访谈人签字：王红强 共6页 第4页

访谈记录表

项目名称	2023 年教育费附加项目				
时 间	2024. 10. 10	子项目	尉氏三中维修及课桌凳购置项目		
访谈人	金琳琳	记 录 人	王亚茹		
被访谈人	任红德	性别	男	年龄	51
单位	尉氏县第三高级中学	任现职时间	1996	电话	13603783155

访谈内容：本项目的相关情况

问：洧川教学楼项目实施完成后，是否增加固定资产？入账日期是什么时间？

答：已增固定资产，2016年入账。

问：洧川教学楼项目，项目的跟踪维护是怎么进行的？

答：正常使用。

访谈人签字：金琳琳

被访谈人签字：任红德 共6页 第5页

访谈记录表

项目名称	2023 年教育费附加项目				
时 间	10.10	子项目	尉氏三中维修及课桌凳购置项目		
访谈人	金琳琳	记 录 人	王亚茹		
被访谈人	任红强	性 别	男	年 龄	51
单 位	尉氏县第三高级中学	任现职时间	1996.	电 话	13603783155

访谈内容：本项目的相关情况

问：在项目申报实施中，教体局的职责是什么？尉氏县第三高级中学的职责是什么？

答：资金把关监督 项目监督

访谈人签字：金琳琳

被访谈人签字：任红强 共 6 页 第 6 页

访谈记录表

项目名称	2023 年教育费附加项目				
时 间	2024. 10. 10	子项目	尉氏县蔡庄镇鹿村小学门窗更新项目		
访谈人	金琳琳	记 录 人	王亚茹		
被访谈人	周俊英	性别	女	年龄	54
单位	尉氏县蔡庄镇鹿村小学	任现职时间	2001	电话	13781166246

访谈内容：本项目的相关情况

问：尉氏县蔡庄镇鹿村小学门窗更新项目实施前，是否进行摸底调研？是否形成需求清单？

答：更新项目实施前，进行摸底调研，形成了需求清单。

问：确定项目实施的申报、批复程序是怎样的？

答：按照所需流程进行申报、批复。对中心校、教体局、财政局逐级打报告，得到批复后进行施工。

访谈人签字：金琳琳 被访谈人签字：周俊英 共3页 第1页

访谈记录表

项目名称	2023 年教育费附加项目				
时 间	2024. 10. 10	子项目	尉氏县蔡庄镇鹿村小学门窗更新项目		
访谈人	金琳琳	记录人	王亚茹		
被访谈人	周俊英	性别	女	年龄	54
单位	尉氏县蔡庄镇鹿村小学	任现职时间	2011	电话	13781166246

访谈内容：本项目的相关情况

问：项目实施完成后，是否增加固定资产？入账日期是什么时间？

答：项目实施完成后，增加固定资产，入账日期2024年

问：项目实施中，蔡庄镇中心学校、蔡庄镇鹿村小学的职责各是什么？

答：项目实施中，蔡庄镇中心学校申报、递交材料，督察施工安全工作，鹿村小学组织工程调研，参与工程询价询价，监督项目施工材料，按照项目合同进场施工。

访谈人签字：金琳琳

被访谈人签字：周俊英，共3页 第2页

访谈记录表

项目名称	2023 年教育费附加项目				
时 间	2024.10.10	子项目	尉氏县蔡庄镇鹿村小学门窗更新项目		
访谈人	金琳琳	记 录 人	王亚茹		
被访谈人	周俊英	性别	女	年龄	54
单位	尉氏县蔡庄镇鹿村小学	任现职时间	2001	电话	13781166246

访谈内容：本项目的相关情况

问：蔡庄镇鹿村小学的在用情况如何？目前校内师生人数多少？覆盖几个村？

答：门窗更新后，校园环境大力提升，教室密封性增强，冬暖夏凉，给师生提供了良好的学习环境，得到了学生家长的一致好评。

目前校内师生 370 人，覆盖蔡庄镇鹿村、前王、袁寨、大新庄，留石寺五个自然村。

访谈人签字：金琳琳 被访谈人签字：周俊英 共 3 页 第 3 页

访谈记录表

项目名称	2023 年教育费附加项目				
时 间	2024, 10.10	子项目	尉氏县普通教育教研室项目		
访谈人	金琳琳	记录人	王亚茹		
被访谈人	高振华	性别	男	年龄	43
单位	尉氏县普通教育教研室	任现职时间	2003.7	电话	159 3788 9198

访谈内容：本项目的相关情况

问：中小学集智备课本、经典阅读导航项目，包含的内容有哪些？

答：《经典阅读导航》，《中小学集智备课本》

问：《经费申请报告》显示，“每次印制 8646 本，共需印制 4 次”，请问为什么是印“4 次”。

答：印 4 次是因为不同年级、不同科目的分册不一样，同时印刷不能适应教学需求，一开学就需要用的先印刷，过一段时间再用的按次序分批印刷。

访谈人签字：金琳琳 被访谈人签字：高振华 共 3 页 第 1 页

访谈记录表

项目名称	2023 年教育费附加项目				
时 间	2024.6.6	子项目	尉氏县普通教育教研室项目		
访谈人	金琳琳	记录人	王亚茹		
被访谈人	高振华	性别	男	年龄	43
单位	尉氏县普通教育教研室	任现职时间	2003.7	电话	15937889198

访谈内容：本项目的相关情况

问：中小学集智备课本、经典阅读导航项目实施前，是否进行需求调研分析？

答：根据上级要求，县教体局下发了“新时代教师素质提升三年行动计划”教体局要求各校非白名单中一校一策，考虑新时代教师素质提升，教师素质提升要求大（个人研究记）。

问：中小学集智备课本、经典阅读导航项目的实施，对老师、学生的影响有哪些？使用率是否进行统计？

答：(1) 学生方面，通过学生的自主学习，提升了学生的阅读水平和素养。(2) 教师方面，为教师的备课提供了帮助，提升了备课效率。新教师教学有了抓手。使用率很高，不仅资料印刷后成为学生日常手中资料，教师为备课资料，要求每个学生有，教师也多次强调。

访谈人签字：金琳琳 被访谈人签字：高振华 共 3 页 第 2 页

访谈记录表

项目名称	2023 年教育费附加项目				
时 间	2024.6.6	子项目	尉氏县普通教育教研室项目		
访谈人	金琳琳	记录人	王亚茹		
被访谈人	高振华	性别	男	年龄	43
单位	尉氏县普通教育教研室	任现职时间	2003.7	电话	15937289198

访谈内容：本项目的相关情况

问：中小学集智备课本、经典阅读导航项目实施后，是否配套相关要求使用的制度？

答：有相关制度和过程。

主要包括备课本和经典阅读导航项目上的篇目。

提升学生的基本文化素养，老师负责选书。

集智备课本方面分发到教师手中，教师根据量上

上备课，可根据所学教学知识进行增删。

开发时（教材编写会，教育教学研究会）进行要

求，教材编写会不认可时进行了调整。

访谈人签字：金琳琳 被访谈人签字：高振华 共3页 第3页

访谈记录表

项目名称	2023 年教育费附加项目				
时 间	2024 年 10 月 10 日	子项目	电大附中安装教室空调资金项目		
访谈人	马利利 金井林	记录人	王亚茹		
被访谈人	马利利	性别	女	年龄	40
单位	尉氏县广播电视大学附属中学	任现职时间	2014.9	电话	13837876259

访谈内容：本项目的相关情况

问：电大附中安装教室空调资金项目实施前，是否对需求进行摸底调研？是否形成需求清单？

答：进行了实地需求调研

学校因学校因多年老化长期使用并于 2022 年进行资产处置程序进行处置，一到夏天暑季及寒冷时节 教室的空调设备用来于学生保暖取暖，已无法满足现代需要，也会影响正常的工作，学生学习环境太差。

问：项目从提出到确定实施项目，中间都执行了哪些程序？

- 答：
1. 校委会根据学校实际需求进行讨论商议
 2. 向上级提出申请，由教体局同意后向财政局打报告
 3. 上级组织相关领导对申请报告情况进行核实审批
 4. 批准后按照程序进行通盘实施

访谈人签字：金井林 被访谈人签字：马利利 共 3 页 第 1 页

访谈记录表

项目名称	2023 年教育费附加项目				
时 间	2024 年 10 月 18 日	子项目	电大附中安装教室空调资金项目		
访谈人	金琳琳	记录人	王亚茹		
被访谈人	马利利	性别	女	年龄	40
单位	尉氏县广播电视大学附属中学	任现职时间	2014.9	电话	13837876259

访谈内容：本项目的相关情况

问：项目实施完成后，是否增加固定资产？入账日期是什么时间？

答：项目实施完成后，因资金没有清算，没有入账，因此暂未入固定资产。

问：项目实施后，项目的跟踪维护是怎么进行的？

答：项目空调的安装后存有质保，有问题随时联系售后，能及时处理，解决。

访谈人签字：金琳琳 被访谈人签字：马利利 共 3 页 第 2 页

访谈记录表

项目名称	2023 年教育费附加项目				
时 间	2024 年 10 月 10 日	子项目	电大附中安装教室空调资金项目		
访谈人	金树刚	记录人	王亚非		
被访谈人	马利利	性别	女	年龄	40
单位	尉氏县广播电视大学附属中学	任现职时间	2014.9	电话	13837876259

访谈内容：本项目的相关情况

问：在项目中报实施中，教体局的职责是什么？尉氏县广播电视大学附属中学的职责是什么？

答：教体局职责：审批、指导、监督。

电大附中职责：1. 根据学校实际需求向上级部门提出申请。

2. 组织学校相关人员进行配合、监督、向教体局及时汇报情况。

3. 对项目进行自我评价和验收。

问：空调分配使用情况，装机位置、责任人清单。

答：办公室空调主要配在学生所在教室，个别有配在教师办公室。

空调主要分配在南、北两座教学楼。

正在使用，保存完好。

访谈人签字：金树刚 被访谈人签字：马利利 共3页 第3页

访谈记录表

项目名称	2023 年教育费附加项目				
时 间	2024年10月10日	子项目	2023 年邢庄乡戴箕任小学教学楼维修项目		
访谈人	金琳琳	记录人	王亚茹		
被访谈人	吴智杰	性别	男	年龄	45
单位	尉氏县邢庄乡中心学校	任现职时间	2016.9	电话	13849137025

访谈内容：本项目的相关情况

问：2023 年邢庄乡戴箕任小学教学楼维修项目实施前，是否进行摸底调研？是否形成需求清单？

答：~~项目实施前，已进行摸底调研并形成了需求清单。~~

金额数化，未入固定资产，量纲化入账。

问：确定项目实施的申报、批复程序是怎样的？

答：学校先进行项目实施需求调研，召开教师集体决议；然后进行申请报告上交，得到中心校、教体局、财政局的批复，然后进行财政项目的申请计划并逐步得到终审。然后进行竞争性谈判采购，之后确定施工单位进行合同签订，然后进行施工。施工过程中进行监督管理。

访谈人签字：金琳琳 被访谈人签字：吴智杰 共3页 第1页

访谈记录表

项目名称	2023 年教育费附加项目				
时 间	2024年10月10日	子项目	2023 年邢庄乡簪箕任小学教学楼维修项目		
访谈人	金琳琳	记 录 人	王亚茹		
被访谈人	吴智杰	性别	男	年龄	45
单位	尉氏县邢庄乡中心学校	任现职时间	2016.9	电话	1384911225

访谈内容：本项目的相关情况

问：项目实施完成后，是否增加固定资产？入账日期是什么时间？

答：本项目自那时还未增加固定资产，过后会逐步完善手续，进行固定资产。

问：项目实施中，邢庄乡中心学校、邢庄乡簪箕任小学的职责各是什么？

答：中心学校在项目实施中多次进行现场指导并要求学校加强日常跟踪查看，并注意安全施工。

簪箕任小学的职责是全天候跟进并进行施工，有不达标的施工督促施工方及时进行更改完善，确保施工质量及安全管理。

访谈人签字：金琳琳 被访谈人签字：吴智杰 共3页 第2页

访谈记录表

项目名称	2023 年教育费附加项目				
时 间	2023年10月10日	子项目	2023 年那庄乡簪箕任小学教学楼维修项目		
访谈人	金琳琳	记录人	王亚茹		
被访谈人	吴智杰	性别	男	年龄	45
单位	尉氏县那庄乡中心学校	任现职时间		电话	13849117725

访谈内容：本项目的相关情况

问：簪箕任小学教学楼维修后的在用情况如何？是否闲置？


答：教学楼维修后全部都在使用中，楼顶不在渗水，墙体不存在
墙皮脱落现象，保证安全使用，改善了办学条件。不存在闲置的情况。

访谈人签字：金琳琳 被访谈人签字：吴智杰 共3页 第3页





附件四：

尉氏县教育体育局 2023 年教育费附加项目调查问卷统计



第 1 题 您的性别 [单选题]


选项	小计	比例
男	1051	 34.09%
女	2032	 65.91%
本题有效填写人次	3083	

第 2 题 您的年龄 [单选题]

选项	小计	比例
18 岁以下	815	 26.44%
18-39 岁	1475	 47.84%
40-59 岁	769	 24.94%
60 岁及以上	24	 0.78%
本题有效填写人次	3083	

第 3 题 您的职业 [单选题]


选项	小计	比例
学生	797	 25.85%
教师	189	 6.13%

教体局工作人员	3	 0.1%
家长	2094	 67.92%
本题有效填写人次	3083	

第4题 您对学校购置课桌椅、配置教师用电脑、教室空调等，在优化教育设施，提升教育质量方面的满意度如何？ [\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
非常满意	1043	 33.83%
满意	1363	 44.21%
一般	595	 19.3%
不满意	59	 1.91%
非常不满意	23	 0.75%
本题有效填写人次	3083	

第5题 您对学校新建宿舍楼、教学楼，在改善学生宿舍条件，提升学习环境方面的满意度如何？ [\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
非常满意	1028	 33.34%
满意	1427	 46.29%
一般	563	 18.26%



不满意	46	1.49%
非常不满意	19	0.62%
本题有效填写人次	3083	

第 6 题 您对学校安装中招考试智能安检门，在增强中考的安全保障方面的满意度如何？ [单选题]





选项	小计	比例
非常满意	1116	36.2%
满意	1559	50.57%
一般	378	12.26%
不满意	20	0.65%
非常不满意	10	0.32%
本题有效填写人次	3083	

第 7 题 您对学校建设项目实施过程中的防止扬尘、气体排放、噪音方面举措的满意度如何？ [单选题]




选项	小计	比例
非常满意	1014	32.89%
满意	1470	47.68%
一般	527	17.09%


不满意	52	 1.69%
非常不满意	20	 0.65%
本题有效填写人次	3083	

第 8 题 您对校园维修、教室门更换等项目的实施，对校园环境改善提升方面的满意度如何？ [\[单选题\]](#)






选项	小计	比例
非常满意	1036	 33.6%
满意	1492	 48.39%
一般	515	 16.7%
不满意	28	 0.91%
非常不满意	12	 0.39%
本题有效填写人次	3083	

第 9 题 您对学校实施互联网+项目效果的满意度如何？ [\[单选题\]](#)





选项	小计	比例
非常满意	1000	 32.44%
满意	1510	 48.98%
一般	516	 16.74%
不满意	42	 1.36%

非常不满意	15	 0.49%
本题有效填写人次	3083	

第 10 题 您认为学校实施 2023 年教育费附加项目,对推进教育事业可持续发展方面的影响度如何? [单选题]

选项	小计	比例
非常好	1095	 35.52%
良好	1177	 38.18%
一般	689	 22.35%
不好	87	 2.82%
非常不好	35	 1.14%
本题有效填写人次	3083	

第 11 题 您对本项目实施效果的整体满意度如何? [单选题]

选项	小计	比例
非常满意	1004	 32.57%
满意	1382	 44.83%
一般	638	 20.69%
不满意	40	 1.3%
非常不满意	19	 0.62%

本题有效填写人次	3083	
----------	------	--

第 12 题 您对以上项目的实施还有哪些意见与建议？ [\[填空题\]](#)

填空题数据请通过下载详细数据获取

附件五：营业执照

全程电子化



营业执照

(副本) (1-1)

统一社会信用代码
91410100MA9FHN045F

扫描二维码
“国家企业信用信息公示系统”
了解更多登记、备案、许可、监管信息。



名称	河南浩通绩效评价咨询有限公司		
类型	其他有限责任公司		
法定代表人	杨阳		
经营范围	一般项目：财政资金项目预算绩效评价服务，运行效能评估服务，公共事业管理服务，版权代理，知识产权服务（专利代理服务除外），环保咨询服务，科技中介服务，工程管理服务，企业形象策划，市场营销策划，碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发，社会稳定风险评估，企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
注册资本	壹佰万圆整		
成立日期	2020年08月05日		
住所	河南自贸试验区郑州片区（郑东）和光街10号G栋11层1103室		



登记机关

2024 年 06 月 28 日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家企业信用信息公示系统网址 <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制